

提出先様

現場名

会社名

担当者

シーリング材混合機		ミキスタ点検表			
機 械 名	軽量型ミキスタ	定期点検	年	月	日
容 量	100V 90W 1.4A 60Hz	有効期間	年	月	迄
点 検 者	印	所有業者名			
適 用	点 検 項 目		合・否	記 事	
作業前点検	電源関係	1.	キャップタイヤコードの被覆にキズはないか		
		2.	差し込みプラグにアース極がついているか		
		3.	ブレーカーはONになるか		
		4.	タイマースイッチは作動するか		
		5.	絶縁抵抗は基準値以上か	MΩ	
	本体関係	1.	パドルにゴムパッキンがついているか		
		2.	機械の置き方は良いか		
		3.	フープの緩みはないか		
4.		本体のボルト等に緩み欠損がないか			
作業後	1.	電源を切ったか			
	2.	キャップタイヤコードの始末は良いか			
	3.	パドルの始末は良いか			
是正指示項			合否記入例	○ → 異常なし × → 異常あり ◎ → 改善完了	

